



שרונים תשתיות מים וביוב

דיווח על דליפות ממערכת ביוב (תחנת שאיבה או קו ראשי) לפי תקנה 10 (ג) (2)

מספר סידורי	מקור הדליפה	מיקום הדליפה, נ"צ	היקף הדליפה	תאריך	סיבה	פעולות מתקנות
1	קו סניקה מתחנת נווה רום	שטח חקלאי צמוד לתחנה 182236/672431	גדול, תחנה מספקת כ-3,000 מ"ק ביום	2.01.11	שבר בקו הסניקה	איגום השפכים במאגר שנחפר במיוחד כולל איטומו, תיקון השבר בצנרת
2	תחנת ארנה	נחל הדלים בשטח תע"ש, צפון מזרח רמת השרון	בינוני, לתחנה מתנקזים ביום כ-400 מ"ק שפכים	22.08.12	תקלה בתחנת השאיבה וחיבור ביוב לניקוז	ניתוק קשר ביוב-ניקוז, בניית מאגר חירום, בהמשך שדרוג התחנה
3	קו ביוב ראשי לאורך כביש 5	ליד צומת הכפר הירוק, השפכים זרמו לכביש 5 לכיוון מזרח 184738/671050	גדול, הקו מזרים כ-3,000 מ"ק ביום	2.02.13	קריסת קו אסבסט	סקירת נחל פרדס ושאיבת השפכים, ביצוע בייפס והנחת קו חדש
4	קו סניקה מתחנת נווה גן ביוב	צמוד לגדר הצפונית של התחנה 182387/670845	בינוני, הקו מזרים כ-400 מ"ק ביום	19.08.13	קריסת מחבר בין קו פלדה לקו פוליאטילן	איגום השפכים בבור סמוך ושאיבתם, תיקון השבר
5	תחנת נווה רום	שוחת גלישה על קו הכניסה לתחנה המחוברת לניקוז. השפכים זרמו	גדול, תחנה מספקת כ-3,000 מ"ק ביום	9.05.17	בעקבות עבודות להחלפת סגרים בתחנה נסתם הקו הראשי	סקירת תעלה פתוחה במורד תעלת הניקוז ליד ככר המחנות,



שרונים תשתיות מים וכיוב

החזרת התחנה הראשית לפעולה רגילה	ומשאבות בייפס קרסו			לתעלת ניקוז של דרך איילון מדרום לגשר גנדי 182236/672431		
לא היו דליפות לסביבה או לקרקע. המאגר הזמני נאטם ע"י יריעות והוחזר לקדמותו בתום העבודות	עבודות יזומות על קו סניקת התחנה	20.09.2022	כ-3,000 מ"ק	הזרמת שפכים מבוקרת למאגר ייעודי שנחפר ליד התחנה	תחנת נווה רום	6
ביצוע סימולציה לאחר החלפת בקר בתחנה, בדיקת תקינות שוטפת של המדים בבור הרטוב, כנ"ל לגבי מדי הניטור בשוחות הביוב, לשלוט בתפעול ידני של התחנה בזמן תקלה	תקלה במד האולטראסוני בבור הרטוב	11.04.2026	כ-300 מ"ק	תעלת הניקוז המערבית למחנה הצבאי	תחנת נווה רום	7